

民勤县东顺化工有限公司 120000 立方米一般固废填埋场项目（一期）竣工环境保护验收验收组检查意见

2020年6月3日，民勤县东顺化工有限公司在民勤县东顺化工有限公司组织召开了公司120000立方米一般固废填埋场项目（一期）竣工环境保护收会议，验收组由建设单位（民勤县东顺化工有限公司）、监测单位（甘肃蓝博检测科技有限公司）、环境监理单位（武威方健环保咨询服务有限责任公司）、属地环保部门（武威市生态环境局民勤分局）及3名特邀专家（名单附后）组成。

验收组听取了民勤县东顺化工有限公司对该项目的环保“三同时”执行情况介绍，甘肃蓝博检测科技有限公司、武威方健环保咨询服务有限责任公司分别对该工程的环境保护验收检测、施工期环境监理情况进行了汇报，验收组成员对环境保护“三同时”执行情况进行了现场检查，审阅了有关技术文件，经认真讨论，形成以下检查意见：

一、甘肃蓝博检测科技有限公司对该项目的环境保护验收监测报告编制基本规范，符合国家及省有关建设项目环境保护验收监测管理规定和技术规范，监测数据可信，检查组同意该监测报告结论意见。

验收调查报告应对以下方面进行完善：1.完善分期验收依据。2.核实填埋场截排洪沟设置。3.补充防渗工程建设调查内容。4.完善地下水监测及与环评现状监测对比结果，明确地下水埋深。5.核实工程变更内容。

二、工程基本情况及环保完成情况

工程建设前期环评报告已经武威市生态环境局民勤分局批复，技术资料与环保档案资料基本齐全，环保设施已按环评批复要求建成落实。

三、工程变更情况

1. 环评及批复要求一期建设I类一般固废填埋场和II类一般固废填埋场。公司为了提高建设标准，把I类一般固废填埋场按照II类一般固废填埋场的要求建设，包括分期坝以及防渗措施。

2. 本项目生活区依托民勤县东顺化工有限公司，未修建旱厕，生活污水经化粪池预处理后拉运处理。

3. 环评及批复要求修建车辆清洗废水收集沉淀池，实际依托公司厂区内洗车设施。

经对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号），以上变更，不属于重大工程变更内容。

四、验收调查结果

甘肃蓝博检测科技有限公司出具的《监测报告》监测结果表明：

1. 地下水：项目运行至验收期间，填埋场无渗滤液产生。工程设3个地下水监控井，地下水位约17-19米左右，属地下水潜水。经监测，项目所在地总硬度（以CaCO₃计）、溶解性总固体、锰、铁、氯化物、硫酸盐指标超标，其余指标pH、氟化物、亚硝酸盐、硝酸盐、汞、镉、砷、铜、锌、铅、总

大肠菌群、菌落总数、耗氧量、氰化物、挥发性酚类、铬（六价）、氨氮排放浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。对照《120000 立方米一般固废填埋场项目环境影响报告书》地下水现状监测报告可知，项目所在地总硬度（以 CaCO_3 计）、溶解性总固体、锰、铁、氰化物、硫酸盐指标监测点超过了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准限值要求。主要超标原因为项目区域的地下水背景值较高所致，但工程运行对周边地下水环境基本无影响。

2. 废气：项目厂界颗粒物最大值 $0.332\text{mg}/\text{m}^3$ 、氨最大值 $0.399\text{mg}/\text{m}^3$ ，硫化氢未检出，臭气浓度小于 20，颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。氨、硫化氢污染物排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 中二级标准限值要求。

3. 噪声：项目厂界噪声昼间最大值为 49.3dB，夜间最大值为 39.4dB，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求。

4. 土壤：验收期间，项目设置 4 个土壤监测点，经监测，4 个监测点 45 项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地土壤污染风险筛选值和管控制要求。

5. 固废：项目渗滤液收集调节池产生的污泥干化后返回填埋区进行填埋处理（验收期间无污泥产生）。

五、检查结论

经验收组核查，民勤县东顺化工有限公司 120000 立方米一般固废填埋场项目（一期）各项污染防治设施已按项目环境影响报告书及批复要求建成，建立了相应的环保管理制度。经甘肃蓝博检测科技有限公司监测，工程外排各项污染物达到了国家规定的排放标准，工程符合国家及省上规定的建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意该项目通过竣工环保验收。公司应形成验收意见，并按《建设项目管理条例》要求在网站公示无异议后，本工程完成环境保护竣工验收。

六、建议

1. 按填埋场技术规范及其它环保管理要求，定时做好地下水、土壤监测，及时掌握环境状况，防范地下水、土壤污染。
2. 填埋场固废应及时覆土压盖，防治恶臭污染。

检查组：王明强 周俊

2020年6月3日

王明强 周俊

120000 立方米一般固废填埋场项目（一期）

竣工环境保护验收参会人员签到表

时间：2020 年 6 月 3 日

地点：民勤县

序号	姓名	单位名称	职称	签字	联系方式
1	高明	民勤县东顺化工有限公司	工程师	高明	13649357938
2	李涛	甘肃快升环保公司	环评师	李涛	18209251008
3	李斌	武威生态环境检测中心	高工	李斌	18993530186
4	周志杰	武威祁祁生态环境检测中心	工程师	周志杰	13830548326
5	许文瑞	武威市生态环境局民勤分局	副局长	许文瑞	15993576193
6	魏小勇		环评师	魏小勇	13809351681
7	王斌	民勤县东顺化工有限公司	工程师	王斌	13519461005
8	陈豪	甘肃蓝博检测科技有限公司		陈豪	18919157393
9					
10					
11					
12					
13					
14					